

附表3:

段村乡宋村村道路硬化工程项目 工程阶段性验收表



申请验收单位		段村乡宋村村道路硬化工程		项目建设地点	澠池县段村乡宋村村		
项目实施单位	澠池县段村乡人民政府	项目施工单位	河南腾跃建设工程有限公司				
工 程 效 益							
项目总投资	1594400.00元	其中：财政投资 1594400.00元，自筹 0 元					
开工日期	2022.5.20	竣工日期	2022.6.19	验收日期			
项目建设内容	计划数	实际完成情况	合格情况		存在问题		
水泥砼面板	7596.058	7596.058	合格				
路肩培土	371.144	371.144	合格				
护栏	984.487	0					
排水沟	984.487	400	合格				
评定级次	优质	合格	✓	基本合格	不合格		
验收结论	已完成工程数量80%达到国家工程验收标准。						
验收组成员	单位名称		职称(职务)		签 名		
	段村乡宋村村		赵金才(支部书记)		赵金才		
	段村乡宋村村		陈平锁(监造主任)		陈平锁		
	段村乡 乡村振兴办		张旭(书记)		张旭		
	三门峡通达路桥工程有限公司		工程师		上官欣		
	澠池县建筑公司		工程师		彭平		
河南碧升工程咨询有限公司		监理工程师		刘玉峰			