

2021 年澠池县农村公路灾毁恢复重建项目  
X002 线果园岭至苏庄段

交  
工  
验  
收  
报  
告

河南纵凡建设工程有限公司

二〇二二年七月








## 公路工程交工验收报告

一	工程名称	澠池县X002线果园岭至苏庄段公路灾毁恢复重建工程
二	工程地点	澠池县果园乡
三	建设依据	三财预【2021】1061号
四	技术标注与主要指标	公路等级：三级公路 设计行车速度：30km/h 路线全长：2.3公里 路基宽度：7.5米 沥青路面：6.5米
五	建设规模	该工程按三级公路标准修建
六	开工日期	2021年11月4日
	完工日期	2021年12月3日
七	批准预算	3627035元（其中：省补资金1900000元）
八	工程建设主要内容	<p>X002线果园岭至苏庄段公路灾毁重建工程位于澠池县果园乡境内，起于澠池县果园乡果园岭，向西终止于苏庄村路口，路线全长2.3公里；该段公路平、纵指标基本达到三级公路要求，路基路面宽度达到三级公路要求，为本项目为通往杨村煤矿的主要道路，由于2021年7月份特大洪水自然灾害，造成多处路面沉陷，公路中断，路堤冲垮，护坡损毁，由于该段道路路面损坏严重，致使果园岭至苏庄段公路车辆无法通行，经交通部门组织人员对水毁工程进行抢修，修建了部分临时工程，保障了该公路的临时通畅，但该路段车辆通行较多，使得交通堵塞频繁发生，事故率不断上升，为了保持道路畅通无阻，更好的服务当地群众，澠池县农村公路管理所决定对该道路进行路面补强改善。全线工程为路面改造工程；充分利用原有路基，对原破损严重的路段采取铣刨原有损坏路面后，重新铺筑路面结构层。</p>
九	主要材料实际消耗	石料、水泥、沥青
十	建设项目质量鉴定结论	<p>澠池县X002线果园岭至苏庄段公路灾毁恢复重建工程平、纵线形流畅，路基压实度满足设计要求，几何尺寸控制较好，路面各结构层的压实度、厚度、平整度指标等符合要求，表面平整，无断板，根据公路工程质量综合评定得分95分。合同段单位工程质量等级全部为合格，质量等级评定为合格。</p>

十一	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	<p>渑池县X002线果园岭至苏庄段公路灾毁恢复重建工程公路建设管理能够严格按照基本建设程序、规章制度执行,按规定招标选择设计、监理施工单位,管理机构健全,制度完善,责任明确,体现出较强的质量控制能力,能够重视安全生产、环境保护、廉政建设等方面工作,及时支付工程款,保证工程顺利进行;</p> <p>三门峡畅通公路勘察设计有限公司在设计工作中能够采用合理的设计方案,满足施工要求的设计精度和深度,提供的设计文件无严重的错漏现象,在项目实施过程中,信守合同,办事严谨,为项目顺利实施提供了技术保障。</p> <p>河南正兴工程管理有限公司能够履行合同约定,建立健全的管理制度,认真监理,坚持旁站,严把质量,采取了有效的措施对工程质量、投资进度进行控制,使工程质量等级评为合格。</p> <p>河南纵凡建设工程有限公司履约情况良好,能及时组织人员、机械设备进场到位,诚信待人,抢抓进度,严把质量,注重工地文明建设,加强安全生产管理,重视环境保护工作,按时完成了合同任务,工程质量等级评为合格。</p>
十二	建设项目管理综合评价及等级	<p>渑池县X002线果园岭至苏庄段公路灾毁恢复重建工程的建设程序进行工程项目立项及招投标工作,管理机构健全,制度完善,责任明确,体现出较强的质量控制能力;设计单位在项目实施过程中,信守合同,服务及时,办事严谨,为项目顺利实施提供了技术保障;监理单位大都能履行合同责任,认真监理,坚持旁站,严把质量;施工单位履约情况良好,能诚信待人,抢抓进度,严把质量,注重文明工地建设,加强安全生产管理,按时完成了合同任务。</p>
十三	有关问题的决定和建议	<p>经现场实测道路长238.50米,宽度合格。</p>



## 工程交接单位代表签名表

施工单位		单位代表: 黄峰
设计单位		单位代表: 白新
监理单位		单位代表: 张洲
建设单位		单位代表: 印宇
监督单位		单位代表: 陈可明